ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 41

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
37)	**ಮಂಡಿಸಿದೆ:** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ KRIDL ರವರಿಗೆ Improvements to drain at 7thCros L s Bhuvaneshwari Nagara in ward No 14 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 9-2-2015 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 29-6-16 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 415 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. ಕ್ರಿ-
38)	ಲೆ ಅ) ಕಂಡಿಕೆ (37) ರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 415 ದಿನಗಳ ವಿಳಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. ಕ್ರಿ
39)	ಕ್ರಿ-ಬಿ-ಲ)
40)	ಅಯ್ಯ ಕ್ಷಮಾರಾಯ ಮಾಹಾಳ್ಯ ಮ 2/- ಅಲಿ ಕ್ಷಿ ಮ ಕ್ಷಿ 2/- ಭಾಗ ಮಾಳ್ಯಾಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಲು ಮಾಡಿಸಿ ಸಿಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಿ